Realizační harmonogram provádění stavebních prací :

Název stavby : **UL 010 026, CHABAŘOVICE, V ALEJI - rekonstrukce kanalizace a vodovodu**

Investor : SVS a.s. Teplice
Zhotovitel : ISTAR spol. s r.o. Ústí nad Labem
Stavbyvedoucí :

stavební činnost		2017																											
		V.		VI.				VII.				VIII.					IX.				X.				XI.				
		21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.
SO 01, SO 02 - Kanalizační řad + objekty																													
staničení kanalizační stoky	km				0,000	0,030	0,060	0,090	0,120	0,150	0,180	0,210	0,240	0,270	0,300	0,331	Reserva												
Předání a převzetí staveniště																													
Přípravné práce, pasportizace stavby, DIO																													
Frézování asfaltových povrchů komunikací																													
Napojovací šachta na stávající stoce BE 900/600																													
Stoka - zemní práce, pokládka potrubí, podsyp+obsyp, montáž revizních šachet																													
Zemní práce - stratovací jámy (protlak)																													
Protlak pod vodotečí OC chránička DN 1000																													
Přípojky + odvodnění - zemní práce, pokládka potrubí, podsyp+obsyp																													
Zemní práce - zásyp rýh + hutnění																													
Provizorní úprava povrchů komunikací																													
SO 03, SO 04 - Vodovodní řad + objekty																													
staničení vodovodního řadu	km						0,000	0,030	0,060	0,090	0,120	0,150	0,183																
Vodovodní řad - zemní práce, pokládka potrubí, podsyp+obsyp																													
Zemní práce - stratovací jámy (protlak)																													
Protlak pod vodotečí - technoligie Breisteling																													
Přípojky + odvodnění - zemní práce, pokládka potrubí, podsyp+obsyp																													
Zemní práce - zásyp rýh + hutnění																													
Provizorní úprava povrchů komunikací																													
Montáž provizorního vodovodu - suchovod DN 63																													
Montáž provizorního vodovodu - propojení přípojek																													
Demontáž provizorního vodovodu - suchovod DN 63																													
SO 05 - Ostatní vymezené činnosti																													
Manipulace na vodovodnířadu - přepojení odběratelů na provizorní řad																													
Tlakové zkoušky vodovodu																													
Proplach a desinfekce vodovodu																													
Manipulace na vodovodním řadu - přepojení odběratelů na nový řad																													
Proplach kanalizační stoky																													
Tlakové zkoušky kanalizace a těsnosti šachet																													
Kamerové zkoušky kanalizace																													
SO 06, SO 07 - Obnova povrchů SVS + Město Chabařovice																													
Podkladní štěrkové vrstvy chodníků a komunikací																													
Montáž obrubníků																													
Konstrukční vrstvy komunikací a chodníků																													
Pokládka zámkové dlažby																													
Pokládka podkladních asfaltových vrstvev																													
Pokládka finálních asfaltových vrstvev																													
Řezání spár, zálivky asfaltových povrchů, dokončovací práce komunikací																													
Dokončovací práce, úklid, předání stavby																													
REZERVA																													